

北京市生产建设项目水土保持设施验收表

			
项目概况			
项目名称	北京费森尤斯卡比医药有限公司新建自动立体库项目		
项目位置	大兴区生物医药基地华佗路 57 号		
项目投资	3425 (万元)	征占地面积	2228.5 (平方米)
建设规模	2591.45 平方米		
开工时间	2019 年 8 月	完工时间	2021 年 7 月
水土保持方案(水影响评价文件) 批复文号及时间	兴水评备[2019]22 号		
建设单位	北京费森尤斯卡比医药有限公司		
统一社会信用代码	911100006000562780	法定代表人	丁伟波
联系人	任啸虎	联系电话	53204050-6267, 13611239381
通讯地址	大兴区生物医药基地华佗路 57 号		
电子邮箱	xiaohu.ren@fresenius-kabi.com	传 真	53204050
二、水土保持技术指标			
防治责任范围面积	2228.5 (平方米)		
土石方挖填及综合利用情况	挖方 2182 立方米, 填方 1826 立方米, 余方 356 立方米, 用于北京费森尤斯卡比医药有限公司厂区内东区项目回填。(立方米)		
新增水土流失量	1.39 (吨)	减少水土流失量	9.75 (吨)
水土流失治理度(%)	水土流失治理度=项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积/水土流失总治理面积=2226.5/2228.5=99.9%, 达标。		
土壤流失控制比	土壤流失控制比=项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量/治理后每平方公里年平均土壤流失量=200/180=1.1, 达标。		



渣土防护率 (%)	(项目水土流失防治责任范围内采取措施实际拦挡的永久弃渣+临时堆土数量)/(永久弃渣+临时堆土总量)=355/356=99.7%，达标。		
表土保护率 (%)	不涉及		
林草植被恢复率 (%)	项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积/可恢复林草植被面积=187/189=98.9%，达标。		
林草覆盖率 (%)	项目水土流失防治范围内林草植被面积/总面积=187/2228.5=8.4%，厂区内整体达标。		
表土利用率 (%)	不涉及		
土石方利用率 (%)	土石方利用率=可利用的开挖土石方在本项目和相关项目间调配的综合利用量/开挖量=1824/1826=99.9%，达标。		
下凹绿地率 (%)	不涉及		
透水铺装率 (%)	不涉及		
蓄水池容积 (m ³)	厂区内原有雨水收集池共计 1400m ³ ，本工程无新建集雨池。		
工程措施及其措施量	无	投资	0 (万元)
植物措施及其措施量	铺草皮 187m ² 。	投资	0.28 (万元)
临时措施及其措施量	防尘网覆盖 2230m ² ，洒水降尘 52 台时。	投资	1.09 (万元)
水土保持补偿费缴纳情况	3120.6 元	水土保持总投资	7.72 (万元)
水土保持监测单位	北京清大绿源科技有限公司	联系人及联系电话	张丽玮 13681239589
水土保持设施管护单位	北京费森尤斯卡比医药有限公司	联系人及联系电话	任啸虎 13611239381
验收材料公示网址	http://www.tdgreens.com/sbzx/scjsxmgs/daxingqu-507-bf.htm		

水土保持 设施验收 结 论	我单位已于 2021 年 11 月 4 日组织该项目水土保持设施验收，该项目符合水土保持设施验收标准和条件，同意该项目水土保持设施通过验收，水土保持设施明细清单见下表。如我单位存在谎报、瞒报、弄虚作假等问题，愿承担相应的法律责任。  建设单位(公章) 2021 年 11 月 4 日
验收专家 意见及签 字	同意通过验收  2021 年 11 月 4 日

注：1、本表由建设单位填写，适用于生产建设项目水土保持方案报告表或水影响评价报告表（登记表）项目。

2、表中表达不清的事项，可用附图、附件表述。

建设项目水影响评价登记表备案通知书

兴水评备[2019]22号

北京费森尤斯卡比医药有限公司：

你单位申请备案的北京费森尤斯卡比医药有限公司新建自动立体车库建设项目水影响评价登记表，经我单位进行形式审查，符合备案规定，准予备案。请你单位持此通知书依法办理相关手续。

项目地点：大兴区生物医药基地

建设内容：新建立体车库

征占地面积：2228.5平方米

开工日期：2019年7月

竣工日期：2020年6月

一、主要水影响控制指标如下：

冲厕用水取自项目区纯化水供应站处理后尾水，年取用水量0.04万立方米。

年退水量0.04万立方米，通过项目区内污水管线，排入项目区已建污水处理站。

工程挖方量0.23万立方米，填方量0.21立方米，弃方量0.02万立方米，无借方。

二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作：

（一）要严格执行登记表中所规定的取水、退水方案进行取、退水。

（二）要严格按照登记表中关于水土保持、防洪有关措施要求，开展项目建设。



(三) 应依法缴纳水土保持补偿费，并在开工前办理缴费手续。

(四) 建设单位应依法开展水土保持监测工作，向大兴区水务局及时报送土石方月报和水土保持监测季报、年报。

(五) 应按照水利部《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保[2018]365号)和北京市水务局《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收工作的通知》(京水务郊[2018]53号)要求，及时开展自主验收工作，验收完成后至大兴区水务局进行验收报备。

(六) 建设单位应在大兴区水务局办理建设项目节水设施方案审查。

四、要配合市、区两级水务部门对本项目水影响评价登记表实施情况的监管工作。

五、自水影响评价登记表批复之日起三年内项目未能开工建设的，本批复自动失效。项目建设性质、地点、取水水源、取退水规模、水土保持措施等事项发生重大变化，应重新报批建设项目水影响评价文件。

北京市大兴区水务局
2019年7月8日

北京市大兴区水务局办公室

2019年7月8日印发

申请单位联系人：周晓波

联系电话：18810686085

北京市房屋建设类建设项目水影响评价登记表

一、项目概况			
项目名称	北京费森尤斯卡比医药有限公司新建自动立体库项目		
建设内容	自动立体库、埋地式箱泵一体化消防供水设备		
项目位置	大兴区生物医药基地华佗路 57 号	项目性质	新建项目
建设规模	2591.45 平方米	项目投资 (万元)	3425
预计开工时间	2019 年 07 月 20 日	预计完工时间	2020 年 06 月 30 日
二、取水概况			
取水水源	纯化水二次利用	年取水量 (m^3/a)	438
日均取水量 (m^3/d)	1.2	高日取水量 (m^3/d)	2.4
取水用途	卫生间用水	取水方式	管网供水
取水地点	接自本单位纯化水二次利用供应站 DN40	供水单位	本单位
三、退水概况			
退水总量 (m^3/a)	394.2	退水去向	厂区北侧, 仲景路市政污水管网 DN400
日均退水量 (m^3/d)	1.08	高日退水量 (m^3/d)	2.16
处理方式	经化粪池处理后进入厂区污水处理站	退水水质 (标准)	《北京市水污染物排放标准》DB11/307-2005
四、防洪及内涝概况			
排水去向	至厂区北侧, 仲景路市政雨水管网 DN600 总终汇入永兴河		
硬化面积 (不含屋顶) (m^2)	121.76 (坡道、散水)	其中透水铺装面积 (m^2)	0
绿地面积 (含水域) (m^2)	0	下凹式绿地面积 (m^2)	0
调蓄池容积 (m^3)	厂区现有雨水回收水池 1000 m^3 和室外雨水收集池 400 m^3		
五、可能造成水土流失情况	项目征占地面积 (m^2)	2228.5	
	土石方平衡及综合利用	开挖土方 2320 m^3 , 回填土方 2100 m^3 弃土方 220 m^3	
	造成水土流失面积 (m^2)	0	
六、水土保持措施	工程措施	无	
	植物措施	无	
	其他措施	防尘网覆盖 500 m^2 , 洒水车洒水, 临时洗车池 1 座	
七、结论及建议	本项目水源取自本单位纯化水二次利用供应站, 年取水量 438 (m^3/a), 日均取水量 1.2 (m^3/d), 高日取水量 2.4 (m^3/d); 退水去向厂区污水处理站; 日均退水量 1.08 (m^3/d), 高日退水量 2.16 (m^3/d), 退水总量 394.2 (m^3/a); 退水水质为《北京市水污染物排放标准》		
八、建设单位信息			
单位名称 (盖章)	北京费森尤斯卡比医药有限公司		
通信地址	北京市大兴区生物医药基地华佗路 57 号	邮编	102600
法定代表人	丁伟波	联系人	周晓波
电子邮箱	xiaobo.zhou@fresenius-kabi.com	联系电话	18810686085

日期: 2019 年 06 月 21 日

建设项目水影响评价登记表办理单

项目名称	北京费森尤斯卡比医药有限公司新建自动立体库项目		
建设单位	北京费森尤斯卡比医药有限公司		
项目位置	大兴区生物医药基地华佗路 57 号	项目性质	新建项目
预计开工时间	2019 年 07 月 20 日	预计竣工时间	2020 年 06 月 30 日
建设内容: 建设规模: 2591.45 平方米, 位于现有厂区内二期预留用地上, 与现有 1 号建筑西侧贴临建造, 所需动力及公用工程均接自现有系统			
水影响评价主要内容: 本项目为自动立体仓库无工艺用水需求, 仅有库区新建卫生间需要增加水源 一、取水概况 取水用途为卫生间用水, 取水方式为管网供水, 取水地点为 1 号厂房内工程组纯化水二次利用供应站系统, 年取水量 438 (m³/a); 日均取水量 1.2 (m³/d), 高日取水量 2.4 (m³/d); 二、退水概况 退水总量 394.2 (m³/a), 退水去向 厂区污水处理站; 日均退水量 1.08 (m³/d), 高日退水量 2.16 (m³/d); 处理方式为经化粪池处理后进入厂区污水处理站, 退水水质 (标准) 为《北京市水污染物排放标准》DB11/307-2005			
水行政主管部门或其委托的技术审查机构审查意见: (盖章) 2019 年 06 月 21 日			

附件3

北京费森尤斯卡比医药有限公司新建自动立体库项目

水土保持措施落实情况的说明

本项目方案批复的水土保持措施主要为临时措施防尘网覆盖 500m²，洒水车洒水、临时洗车池 1 座，无工程及植物措施。实际施工临时措施包括防尘网覆盖 2230m²，洒水降尘 52 台时，在地埋式箱泵一体化消防供水设备上方增设绿化工程（铺草皮）187m²。水土保持临时措施的落实，有利于防治施工期间的水土流失，植物措施的布置有利于更好的发挥生态效益，起到固水保土的效果。

北京费森尤斯卡比医药有限公司

2021 年 11 月 2 日



电子缴款码:000001219031683258

机打票号: 0202984547

北京市非税收入一般缴款书



No. 0202984547

财 17-01-01 征收单位编码 0049001 征收大厅编码: 集中缴款 ☐ 减征 ☐
填制日期 2019 年 08 月 05 日 执收单位名称 北京市大兴区水务局

全 称 北京费森尤斯卡比医药有限公司		全 称 北京市大兴区财政局国库科	
付 款 人	收 款 人	账 号	开户银行
账 号 0200041609070000259	账 号 1100100900005652743-3	账 号	开户银行 建行大兴支行
币种: 人民币		(小写) 3,120.60	
收入项目编码 164007001		收入项目名称 水土保持补偿费	金额 3,120.60
单位 164007001		数量 2,229	收缴标准 1.4-1.4
单位主管		银行盖章	
会计	复核	记账	出纳
单位主管		上列款项已收妥并划转收款单位账户	
会计		银行盖章	
复核		记账员	
记账		出纳员	
出纳		日期	

本缴款书付款期为 天 (节假日顺延), 过期无效。

校验码 5490

水土保持设施明细清单

项目名称	北京费森尤斯卡比医药有限公司新建自动立体库项目				
建设单位	北京费森尤斯卡比医药有限公司				
开工时间	2019 年 8 月	竣工时间	2021 年 7 月		
占 地 面 积 (m ²)	2228.6	建筑面积 (m ²)	地上	2591.45	
			地下	0	
主要水土保持设施					
工程设施	集雨池	容积 (m ³)	座数	汇水面积	材质
			无		
	透水砖铺装面积 (m ²)		无		
植物措施	绿化面积 (m ²)		187		
	铺草皮 (m ²)		187		
其他水土保持设施			无		
附水土保持设施实景照片					
					

附：水土保持设施竣工验收图

